

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie (63.5+40.00+12.00+53.00+12.00+32.70+6.50+20.00+79.00)*1.50	m ² m ²	 478.050	 478.050
				RAZEM	478.050
2	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 63.5+40.00+12.00+53.00+12.00+32.70+6.50+20.00+76.50+130.00	m m	 446.200	 446.200
				RAZEM	446.200
3	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
4	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia (12.00+53.00+12.00+32.70+130.00)*1.50*0.0001	ha ha	 0.036	 0.036
				RAZEM	0.036
5	KNR 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych 446*1.50*0.0001	ha ha	 0.067	 0.067
				RAZEM	0.067
6	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem 446*1.50	m ² m ²	 669.000	 669.000
				RAZEM	669.000
7	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 2.50	t t	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
8	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 2.50	t t	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
9	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 446.0*0.03	m ³ m ³	 13.380	 13.380
				RAZEM	13.380

Roman Zyto
Upr. konstr. bud.
Nr 126/83/WBPP
tel. 71 38 305 78